

**Mise en valeur du terrain municipal Durocher - d'Anvers**  
**Opération solidarité 5 000 logements**  
**Échéancier de réalisation**

- Fin avril 2003: Départ du locataire A et O. Gendron inc, incluant la démolition des bâtiments et accessoires de l'entreprise.
- Fin mai 2003: Dépôt du rapport de l'étude de caractérisation à réaliser conjointement par l'entreprise A et O. Gendron inc. et la ville de Montréal.
- Été 2003: Confection de l'opération cadastrale et identification des nouveaux lots (rue et terrains pour fins de vente).  
Réalisation des travaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de conduits souterrains pour l'éclairage dans la nouvelle rue.
- Septembre 2003: Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de zonage permettant les usages résidentiel et centre de la petite enfance sur le site.
- Automne 2003: Début de la mise en chantier des bâtiments d'habitation (COOP Durocher-d'Anvers, 30 logements et OSBL Hapopex, 30 logements) si les étapes administratives de modification du cadre réglementaire n'occasionnent pas de délais imprévus.
- Printemps 2004: Fin de la mise en chantier et occupation des bâtiments d'habitation.  
Début de la mise en chantier du centre de la petite enfance (garderie de 80 places).
- Automne 2004: Réalisation des travaux d'infrastructures de surface de la nouvelle rue (pavage, trottoir, bordure et éclairage) incluant la plantation des végétaux devant servir d'écran visuel en bordure de la voie ferrée.